



Universidade Federal de Pernambuco

DFO - (Diretoria de Fiscalização de Obras)

**RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA
(março de 2024)**

**OBRA DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DA SEDE DO CENTRO DE
BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS DA UFPE, INCLUINDO
ADEQUAÇÕES EM AMBIENTES INTERNOS.**

Data de início: **30/11/2023**

Prazo de execução: **240 dias corridos**

Vigência do contrato: **15/09/2023**

Empresa executora: **MULTCOM CONSTRUTORA LTDA**

Número do contrato: **64/2023**

Engenheiro Fiscal: **Rosenildo Muniz da Silva**

Valor da obra: **R\$ 1.878.182,06**

Valor pago: **R\$ 413.312,67**

Percentual executado da obra: **22,00 %**

DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra tem a finalidade de realizar intervenções nas salas de aulas tornando-as acessíveis, com a implantação de rampas; restauração da passarela de acesso ao auditório; implantação de wcs acessíveis; troca da pavimentação de paralelos para concreto asfáltico CBUQ nos estacionamentos; fazer a acessibilidade das calçadas de entrada do centro; construção da torre em concreto armado para a instalação de plataforma/elevador acessível, entre outros

Relatório fotográfico (março 2024)



Nivelamento meio fio para execução da calçada externa



Remoção de entulho



Demolição de piso em lajota de concreto e lastro de concreto



Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de brita graduada simples



Retirada dos paralelos existente



Assentamento de guia(meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado



Demolição manual da viga em concreto armado após reforço estrutural na viga existente



Piso do palco em cimentado para recebimento de piso vinílico do auditório concluído



Revestimento cerâmico tipo porcelanato em sanitário do auditório



Montagem de forma de pilares retangulares, e concretagem de vigas e pilares



Regularização do piso com argamassa no traço 1:4 para receber o revestimento final em granilite



Escavação manual de vala



Demolição de revestimento cerâmico de forma manual

