



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	CB - ANEXO PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DA COMPESA			
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS			
AUTORIA:	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390			
Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)	100,00% 7.495,24	49,31% 3.695,90	50,69% 3.799,34
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE	100,00% 30.044,82	90,28% 27.124,96	9,72% 2.919,86
2.1	LICENÇAS E TAXAS	100,00% 976,96	100,00% 976,96	
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 29.067,86	89,96% 26.148,00	10,04% 2.919,86
2.2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	100,00% 22.452,02	90,00% 20.206,82	10,00% 2.245,20
2.2.2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	100,00% 1.349,32	50,00% 674,66	50,00% 674,66
2.2.3	SEGURANÇA E SAÚDE	100,00% 5.266,52	100,00% 5.266,52	
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 42.612,93	39,30% 16.745,95	60,70% 25.866,98
3.1	BASE RESERVATORIO INFERIOR	100,00% 6.990,82	100,00% 6.990,82	
3.2	RESERVATORIO SUPERIOR	100,00% 32.517,11	30,00% 9.755,13	70,00% 22.761,98
3.3	CASA DE BOMBAS	100,00% 3.105,00		100,00% 3.105,00
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 16.696,43	20,00% 3.339,29	80,00% 13.357,14
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 4.821,94		100,00% 4.821,94
6	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	100,00% 1.569,89		100,00% 1.569,89
Porcentagem			49,31%	50,69%
Custo			50.906,09	52.335,15
Porcentagem Acumulado			49,31%	100,0%
Custo Acumulado			50.906,09	103.241,25



Emitido em 13/06/2025

CRONOGRAMA Nº 151/2025 - DPP (11.02.04)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 13/06/2025 11:58)
ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO-AREA
DO SPO (11.02.07)
Matrícula: ###104#5

(Assinado digitalmente em 13/06/2025 14:23)
MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA
DIRETOR
DPP (11.02.04)
Matrícula: ###330#6

Visualize o documento original em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número: **151**, ano: **2025**, tipo:
CRONOGRAMA, data de emissão: **13/06/2025** e o código de verificação: **56f30bdbe8**