

<div><div><div><div></div></div><div>UFPE</div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS</div></div>														
OBRA:	CAV - COMPLEXO POLIESPORTIVO													
LOCAL:	CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA - UFPE													
AUTORIA:	CAMILA BORBA RODRIGUES - ARQUITETA E URBANISTA - CAU 000A730998 E REBECA CAMPOS CAVALCANTI - ENGENHEIRA CIVIL - CREA 1802900110													
Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)	100,00%	2,80%	4,58%	8,37%	13,91%	15,08%	14,32%	12,99%	10,93%	4,85%	4,35%	4,04%	3,78%
		676.997,92	18.955,94	31.006,50	56.664,73	94.170,41	102.091,29	96.946,10	87.942,03	73.995,87	32.834,40	29.449,41	27.350,72	25.590,52
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE	100,00%	17,05%	0,87%	17,71%	16,54%	11,77%	16,45%	15,19%	1,00%	1,00%	1,11%	0,66%	0,66%
		569.389,74	100.463,89	5.108,10	104.394,40	97.462,42	69.366,90	96.967,34	89.521,97	5.914,46	5.915,39	6.540,79	3.867,05	3.867,05
2.1	LICENÇAS E TAXAS	100,00%												
		849,00												
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	69,56%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,76%	2,76%	2,76%
		112.090,48	77.970,14	3.104,91	3.104,91	3.104,91	3.104,91	3.104,91	3.104,91	3.104,91	3.104,91	3.093,70	3.093,70	3.093,70
2.3	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		9.272,76	772,42	772,42	772,42	772,42	772,42	772,42	772,42	772,42	773,35	773,35	773,35	773,35
2.4	SEGURANÇA E SAÚDE	100,00%	0,81%	0,29%	22,49%	20,26%	13,64%	20,74%	20,18%	0,48%	0,48%	0,63%		
		424.403,56	3.437,67	1.230,77	95.448,36	85.984,16	57.888,65	88.021,30	85.644,64	2.037,14	2.037,14	2.673,74		
2.5	SERVIÇOS TÉCNICOS	100,00%	40,76%		11,85%	17,77%	11,85%							
		42.773,94	17.434,66		5.068,71	7.600,93	7.600,93	5.068,71						
3	EDIFICAÇÃO	100,00%	2,19%	6,20%	7,68%	15,34%	16,23%	14,39%	12,02%	12,19%	3,78%	4,74%	4,59%	0,66%
		6.115.936,71	134.034,37	379.052,26	469.523,40	938.229,29	992.555,35	879.961,18	734.873,92	745.446,24	231.114,01	289.635,68	280.879,37	40.631,64
3.1	LIMPEZA, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	100,00%												
		134.034,37												
3.2	ESTRUTURA	100,00%		13,91%	17,23%	34,43%	34,43%							
		2.725.034,25		379.052,26	469.523,40	938.229,29	938.229,29							
3.3	PAREDES E PRÉ-MOLDADOS	100,00%					50,00%	50,00%						
		108.652,12					54.326,06	54.326,06						
3.4	PAINÉIS E DIVISÓRIAS	100,00%										50,00%	50,00%	
		425.621,15										212.810,58	212.810,58	
3.5	COBERTA	100,00%						50,00%	50,00%					
		293.674,21						146.937,11	146.937,11					
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%						100,00%						
		174.752,17						174.752,17						
3.7	REVESTIMENTOS DE PAREDE	100,00%					30,00%	35,00%	35,00%					
		1.679.819,48					503.945,84	587.936,82	587.936,82					
3.8	REVESTIMENTOS DE TETO/FORROS	100,00%									50,00%	50,00%		
		24.355,89									12.177,95	12.177,95		
3.9	REVESTIMENTOS DE PISO	100,00%								50,00%		50,00%		
		315.018,84								157.509,42	157.509,42			
3.10	ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS	100,00%										50,00%	50,00%	
		93.361,18										46.680,59	46.680,59	
3.11	SOLEIRAS/PEITORIS	100,00%										100,00%		
		3.220,52										3.220,52		
3.12	PINTURA	100,00%									50,00%	50,00%		
		29.492,10									14.746,05	14.746,05		
3.13	LOUÇAS, METAIS, ACABAMENTOS E ARREMATES	100,00%											75,00%	25,00%
		90.758,39											68.068,79	22.689,60
3.14	DIVERSOS	100,00%												100,00%
		17.942,04												17.942,04
4	QUADRA	100,00%			11,31%	11,31%	11,31%	20,42%	10,63%	10,63%				
		354.197,09			40.058,03	40.058,03	40.058,03	72.324,01	37.643,65	37.643,65				86.411,70
4.1	ESTRUTURA	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
		160.232,10			40.058,03	40.058,03	40.058,03	40.058,03						
4.2	REVESTIMENTOS DE PISO	100,00%						30,00%	35,00%	35,00%				
		107.553,29						32.265,99	37.643,65	37.643,65				
4.3	DIVERSOS	100,00%												100,00%
		86.411,70												86.411,70
5	PISCINA	100,00%			17,99%	13,49%	27,99%	11,42%	11,42%					17,69%
		469.940,60			88.127,34	66.095,51	137.110,01	55.960,78	55.960,78					86.686,18
5.1	ESTRUTURA	100,00%			40,00%	30,00%	30,00%							
		220.318,36			88.127,34	66.095,51	66.095,51							
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%					71.014,50							
		71.014,50					71.014,50							
5.3	REVESTIMENTOS DE PAREDE	100,00%						50,00%	50,00%					
		25.919,34						12.959,67	12.959,67					
5.4	REVESTIMENTOS DE PISO	100,00%						50,00%	50,00%					
		86.002,22						43.001,11	43.001,11					
5.5	DIVERSOS	100,00%												100,00%
		86.686,18												86.686,18
6	ÁREA EXTERNA	100,00%												100,00%
		56.092,09												56.092,09
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%						20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
		322.541,49						64.508,30	96.762,45	96.762,45	64.508,30			
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%						20,00%	20,00%	40,00%				
		63.170,67						12.634,13	12.634,13	25.268,27				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%						25,00%	50,00%	25,00%				
		24.170,86						6.042,72	12.085,43	6.042,72				
10	DRENAGEM	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
		49.456,99				12.364,25	12.364,25	12.364,25	12.364,25					
11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%											100,00%	
		12.158,89											12.158,89	
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	100,00%							50,00%	50,00%				
		50.158,03							25.079,02	25.079,02				
13	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%										50,00%	50,00%	
		66.283,29										33.141,65	33.141,65	
14	CLIMATIZAÇÃO	100,00%												50,00%
		4.511,31												2.255,66
15	SONORIZAÇÃO	100,00%												50,00%
		13.488,47											6.744,24	6.744,24
16	CIRCULAÇÃO VERTICAL	100,00%									75,00%	25,00%		
		140.629,40									105.472,05	35.157,35		
17	SERVIÇOS FINAIS	100,00%												100,00%
		34.070,50												34.070,50
Porcentagem			2,8%	4,58%	8,37%	13,91%	15,07%	14,32%	12,99%	10,93%	4,85%	4,35%	4,04%	3,78%
Custo			253.454,19	415.166,86	758.767,89	1.261.014,03	1.366.179,95	1.297.708,80	1.177.501,75	990.884,40	439.844,14	393.924,87	366.397,55	342.349,56
Porcentagem Acumulado			2,8%	7,38%	15,75%	29,66%	44,74%	59,06%	72,05%	82,98%	87,83%	92,18%	96,22%	100,00%
Custo Acumulado			253.454,19	668.621,05	1.427.388,94	2.688.402,97	4.054.582,92	5.352.291,72	6.529.793,47	7.520.677,87	7.960.522,01	8.354.446,88	8.720.844,43	9.063.194,05



Emitido em 19/03/2025

**CRONOGRAMA Nº 83/2025 - DPP (11.02.04)**

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

*(Assinado digitalmente em 19/03/2025 15:47 )*

CAMILA BORBA RODRIGUES

ARQUITETO E URBANISTA

DO SPO (11.02.07)

Matrícula: ###141#2

*(Assinado digitalmente em 19/03/2025 15:29 )*

MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA

DIRETOR

DPP (11.02.04)

Matrícula: ###330#6

*(Assinado digitalmente em 19/03/2025 15:06 )*

REBECA CAMPOS CAVALCANTI

ENGENHEIRO-AREA

SPO-UFPE (11.02.01)

Matrícula: ###725#9

Visualize o documento original em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número: **83**, ano: **2025**, tipo:  
**CRONOGRAMA**, data de emissão: **19/03/2025** e o código de verificação: **faf3d907a7**