



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
AUTORIA:	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)	100,00% 86.110,17	8,19% 7.052,42	28,08% 24.179,74	31,43% 27.064,43	23,19% 19.968,95	9,11% 7.844,64
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE	100,00% 52.437,54	71,43% 37.454,19	7,14% 3.745,84	7,14% 3.745,84	7,14% 3.745,84	7,14% 3.745,84
2.1	LICENÇAS E TAXAS	100,00% 849,00	100,00% 849,00				
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 42.206,86	70,92% 29.933,11	7,27% 3.068,44	7,27% 3.068,44	7,27% 3.068,44	7,27% 3.068,44
2.3	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	100,00% 3.387,00	20,00% 677,40	20,00% 677,40	20,00% 677,40	20,00% 677,40	20,00% 677,40
2.4	SEGURANÇA E SAÚDE	100,00% 5.994,68	100,00% 5.994,68				
3	CIRCULAÇÃO VERTICAL	100,00% 23.769,91				100,00% 23.769,91	
4	DESNÍVEIS	100,00% 6.180,82				100,00% 6.180,82	
5	AUDITÓRIO	100,00% 5.861,24				100,00% 5.861,24	
6	BANHEIROS	100,00% 260.394,49	12,53% 32.629,78	36,11% 94.025,11	36,11% 94.025,11	15,25% 39.714,49	
6.1	NÍVEL 0	100,00% 32.629,78	100,00% 32.629,78				
6.2	NÍVEL 1	100,00% 188.050,22		50,00% 94.025,11	50,00% 94.025,11		
6.3	NÍVEL 3	100,00% 39.714,49				100,00% 39.714,49	
7	BIBLIOTECA/SALAS DE ESTUDO	100,00% 11.472,78		100,00% 11.472,78			
8	BANCADAS	100,00% 49.410,73		50,00% 24.705,37	50,00% 24.705,37		
9	CIRCULAÇÃO	100,00% 23.526,41				100,00% 23.526,41	
10	ACESSOS E ESTACIONAMENTO	100,00% 103.153,46	20,00% 20.630,69	40,00% 41.261,38	40,00% 41.261,38		
11	PLATAFORMA	100,00% 116.243,15				12,08% 14.042,17	87,92% 102.200,98
12	GUARDA-CORPOS	100,00% 526.743,03		30,00% 158.022,91	40,00% 210.697,21	30,00% 158.022,91	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 26.141,38	25,00% 6.535,35	25,00% 6.535,35	25,00% 6.535,35	25,00% 6.535,35	
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 16.819,75	20,00% 3.363,95	30,00% 5.045,93	30,00% 5.045,93	20,00% 3.363,95	
15	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 5.938,01					100,00% 5.938,01
Porcentagem			8,19%	28,08%	31,43%	23,19%	9,11%
Custo			107.666,37	368.994,39	413.080,60	304.732,03	119.729,46
Porcentagem Acumulado			8,19%	36,27%	67,7%	90,89%	100,0%
Custo Acumulado			107.666,37	476.660,76	889.741,36	1.194.473,3	1.314.202,87



---

Emitido em 02/12/2025

**CRONOGRAMA Nº 415/2025 - DPP (11.02.04)**

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

*(Assinado digitalmente em 04/12/2025 07:23 )*

MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA

DIRETOR

DPP (11.02.04)

Matrícula: ###330#6

Visualize o documento original em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número: **415**, ano: **2025**, tipo: **CRONOGRAMA**, data de emissão: **02/12/2025** e o código de verificação: **866f8fcb8c**